




خلاصة المشاريع الممولة مركزيا ومن الهيئات والمؤسسات والصناديق والمنظمات الاجنبية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ حسب مستوى الإنجاز

م	الجهة المنفذة	مكتمل %١٠٠	شبه مكتمل %٧٩-٩٩	جزئي ٣١- %٧٨	متعثر %١٠-٣٠	غير منفذ %	الاجمالي	ملاحظات
1	مركزي	4	1	3			8	المشاريع الممولة من صندوق صيانة الطرق
2	خارجي ( منظمات )		1	13	31		45	حسب بيانات فرع المجلس الأعلى
3	الصندوق الاجتماعي	14	4	8	2	6	34	
4	مشروع الأشغال العامة	1	1	2	1		5	
	الإجمالي	19	7	26	34	6	92	

محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي  
أحمد علي إدريس




مدير عام مكتب التخطيط والتنمية  
محمد علي المقبلي



خلاصة المشاريع الممولة مركزيا ومن الهيئات والمؤسسات والصناديق والمنظمات الاجنبية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

م	الجهة المنفذة	عدد المشاريع	التكلفة		المنصرف الفعلي		ملاحظات
			ريال	دولار	ريال	دولار	
1	الصحة	10	775,663		373,592	وهي مشاريع منظمات	
2	التعليم	22	3,794,302		1,614,938	(١٦) مشروع من مشاريع الصندوق الاجتماعي و(٦) مشاريع منظمات	
3	المياه	15	4,863,830		1,090,698	(٦) مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية (٣) من مشاريع مشروع الأشغال العامة + (٦) مشاريع منظمات	
4	الصرف الصحي	4	1,220,142		621,115	(٤) مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية	
5	الطرق	10	146,344	2,449,600,099	99,780	(٨) مشاريع صندوق صيانة الطرق ، (٢) مشاريع مشروع الأشغال العامة	
8	النقد مقابل العمل	30	864,032		848,454	(٨) مشروع للصندوق الاجتماعي للتنمية منها (٧) منجزة و(١) قيد التنفيذ بنسب متفاوتة، (٢٢) مشاريع منظمات موقفة التنفيذ بسبب سحب التمويل مع أنها قيد التنفيذ بنسبة (٢٠%)	
9	الحماية	1	33,500		26,800	مشروع منظمات	
	الإجمالي	92	11,697,813	2,449,600,099	4,675,377		

محافظ المحافظة  
أ/عبدالله علي إدريس



مدير عام مكتب التخطيط والتنمية  
محمد علي المقبلي





خلاصة المشاريع الممولة مركزيا ومن الهيئات والمؤسسات والصناديق والمنظمات الاجنبية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

ملاحظات	نسبة الإنجاز الفني	نسبة الإنجاز المالي	المنصرف الفعلي خلال الربع الاول للعام ٢٠٢٢م		التكلفة المعتمدة		عدد المشاريع	البيان	م
			ريال	دولار	ريال	دولار			
وهي مشاريع صندوق صيانة الطرق	32%	29%		711,428,070		2,449,600,099	8	مركزي	1
	35%	31%	630,538		2,015,500		45	خارجي ( منظمات )	2
منها (٢١) مشروع قيد التنفيذ ، (١٣) مشاريع منجزة	45%	41%	3,788,487		9,284,341		34	الصندوق الاجتماعي	3
	72%	64%	256,351		397,972		5	مشروع الأشغال العامة	4
			4,675,377	711,428,070	11,697,813	2,449,600,099	92	الإجمالي	

محافظة البيضاء  
مجلس المحافظين  
عبدالله علي إدريس



مدير عام مكتب التخطيط والتنمية  
محمد علي القبلي









































مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

ملاحظات	نسبة تنفيذ المشروع		حالة المشروع	تاريخ الاستلام النهائي	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ تسليم الموقع	طريقة التعاقد	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	المتبقي من التكلفة (\$) (\$)	اجمعي المنصرف للمشروع حتى تاريخه (\$) (\$)	المنصرف خلال ٢٠٢٢ م	المنصرف خلال ٢٠٢١ م	المنصرف من سابق	صافي المصنف للمشروع	مناقل الى المشروع	مناقل من المشروع	لمعتمد للمشروع (\$)				المبلغ الممنوع تاريخياً	صافي التكلفة للمشروع (\$) (\$)	بيانات العقود (\$)						المديرية	المكتب المعني بالتنفيذ	المجال الوارد في خطة المحليات	اسم المشروع	م			
	نسبة الاجمعي	نسبة الاجمعي																المعتمد ٢٠٢٢ م	المعتمد ٢٠٢١ م	2020	2020/2019			الخصميات	الإضافات	قيمة العقد	التكليف والالتزام	الإرساء	فتح المظاريف						الإعلان	القرار لجنة المناقصات	التراسة الفنية
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	5	4	3	2	1
	100%	100%	منجز							0	23,944							23,944		23,944							23,944	✓	✓	✓	✓	✓	مديرية البيضاء	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية	1
	100%	100%	منجز							0	169,127							169,127		169,127							169,127	✓	✓	✓	✓	✓	مديرية البيضاء	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	مدرسة أسامة بن زيد الأساسية	2
	100%	100%	منجز							0	59,634							59,634		59,634							59,634	✓	✓	✓	✓	✓	مديرية البيضاء	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	استكمال مدرسة القعقاع بن عمرو	3
	100%	100%	منجز							0	115,363							115,363		115,363							115,363	✓	✓	✓	✓	✓	رداع	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية-مدينة رداع	4
	100%	100%	منجز							0	119,128							119,128		119,128							119,128	✓	✓	✓	✓	✓	القريشية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	النقد مقابل العمل	تحسين الوضع الصحي والبيئي وحدائق منزلية لقرية حره-قيفة آل محن لظهره-القريشية-البيضاء	5
	100%	100%	منجز							0	146,644							146,644		146,644							146,644	✓	✓	✓	✓	✓	القريشية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	النقد مقابل العمل	تحسين الوضع الصحي والبيئي لقرية وادي النواش وعنصر-قيفة آل محن لظهره-القريشية-البيضاء	6

*(Handwritten signature and stamp)*





مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ

الملاحظات	نسبة التنفيذ		حالة المشروع	تاريخ الاستلام النهائي	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ تسليم الموقع	طريقة التعاقد	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	المتبقي من التكلفة (\$) (\$)	اجمالي المنصرف للمشروع حتى تاريخه (\$) (\$)	المنصرف خلال ٢٠٢٢م	المنصرف خلال ٢٠٢١م	المنصرف من سابق	صافي المتبقي للمشروع	مناقل الى المشروع	مناقل من المشروع	لمعتمد للمشروع (\$)				المبلغ الممنوع	صافي التكلفة للمشروع (\$)	بيانات العقود (\$)						المكتب المعني بالتنفيذ	المجال الوارد في خطة المحليات	اسم المشروع	م				
	نسبة الاجيال الصبي	نسبة الاجيال الصبي																الاجمالي للمشروع	المعتمد ٢٠٢٢م	المعتمد ٢٠٢١م	2020			2020/2019	الخصميات	الإضافات	قيمة العقد	التكفل والبيت والإرشاء	فتح المظروف					الإعلان	إقرار لجنة المقاصد	التراسة الفنية	المديرية
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	5	4	3	2	1
		100%	100%	منجز						0	79,640						79,640			79,640				79,640				√	√	√	√	√	رمان	الصندوق الاجتماعي للتنمية	النقد مقابل العمل	مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي وأحواض الحيوانات لقرية الخلق وماجاورها - الأغوال الأسفل-ردمان-البيضاء	7
		100%	100%	منجز						0	300,000						300,000			300,000				300,000				√	√	√	√	√	مدينة البيضاء	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	الدراسات الفنية المعقدة لتقييم الاحتياجات للمدارس المستهدفة لمديرية مدينة البيضاء- محافظة البيضاء	8
		100%	100%	منجز						0	100,422						100,422			100,422				100,422				√	√	√	√	√	القريشية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	النقد مقابل العمل	تحسين الوضع الصحي والبيئي لقرية الشقبة - قيفة محن الجوف - القريشية - البيضاء	9
		100%	100%	منجز						0	118,425						118,425			118,425				118,425				√	√	√	√	√	الشربية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	النقد مقابل العمل	مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي وإنشاء أحواض للحيوانات لقرية خيران والمطراش - آل غنيم - الشربية - البيضاء	10
		100%	100%	قيد التنفيذ						0	82,985						82,985			82,985				82,985				√	√	√	√	√	الطفة	الصندوق الاجتماعي للتنمية	البيئة	الصرف الصحي الموقعي لقرية آل هادي والمساعة-الظفرين-مديرية الطفة-البيضاء	11
		100%	100%	منجز						0	58,550						58,550			58,550				58,550				√	√	√	√	√	السودانية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	النقد مقابل العمل	تحسين الوضع الصحي والبيئي وإنشاء أحواض لقرية/الدهم والسريب-الحران-السودانية-البيضاء	12





مشاريع الصناديق الاجتماعية للتنمية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ

م	اسم المشروع	المجال الوارد في خطة المحليات	المكتب المعني بالتنفيذ	المديرية	إجراءات الخافضة (مراحل المشاريع)						بيانات العقود (\$) (\$)	صافي التكلفة للمشروع (\$) (\$)	المبلغ الممنوع رأياً	المعتمد للمشروع (\$)				المعتمدين من التكلفة (\$) (\$)	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد	تاريخ تسليم الموقع	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ الاستلام النهائي	حالة المشروع	سجل تنفيذ الخطة		الملاحظات										
					إقرار لجنة المقاصد	الإعلان	فتح المقاريف	الإرساء والتكامل والبيت	قيمة العقد	الإضافات				الخصميات	أقصى المبلغ للمشروع	المعهد ٢٠٢٢	المعهد ٢٠٢١									2020	2020/2019		نسبة الإنجاز العملي	نسبة الإنجاز العملي								
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
13	تنفيذ توسعة شبكة الصرف الصحي لحارة الكمب وماجاورها	البيئة	الصندوق الاجتماعي للتنمية	رداع	✓	✓	✓	✓	✓	522,000	522,000	522,000	522,000						522,000							522,000	0							100%	100%			
14	مشروع دعم العملية التعليمية وتدريب الكوادر لمديرية مدينة رداع - مديرية رداع - محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	رداع	✓	✓	✓	✓	✓	261,150	261,150	261,150	261,150						261,150							130,575	130,575							56%	50%		فيد التنفيذ	
15	مدرسة وعلان - قرية زنابع - مركز ال غنيم - مديرية الشرية - محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	الشرية	✓	✓	✓	✓	✓	84,344	84,344	84,344	84,344						84,344							66,632	17,712							88%	79%		فيد التنفيذ	
16	بناء القدرات والتطوير المؤسسي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي	المياه	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء	✓	✓	✓	✓	✓	80,000	80,000	80,000	80,000						80,000							62,400	17,600							87%	78%		فيد التنفيذ	
17	مشروع مياه قرية الصلول ومدينة مكيراس	المياه	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مكيراس	✓	✓	✓	✓	✓	436,000	436,000	436,000	436,000						436,000							416,380	19,620							100%	96%		فيد التنفيذ	
18	توسعة مشروع مياه مدينة البيضاء	المياه	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء	✓	✓	✓	✓	✓	3,078,000	3,078,000	3,078,000	3,078,000						3,078,000							416,380	19,620							6%	5%		فيد التنفيذ	

*(Handwritten signature and blue ink scribbles)*





مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

ملاحظات	نسبة تنفيذ المشروع		حالة المشروع	تاريخ الاستلام النهائي	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ تسليم الموقع	طريقة التعاقد	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	المتبقي من التكلفة (\$) تاريخاً	اجملي المنصرف للمشروع حتى تاريخاً (\$) تاريخاً	المنصرف خلال ٢٠٢٢ م	المنصرف خلال ٢٠٢١ م	المنصرف من سابق	صافي المتبقي للمشروع	مناقل الى المشروع	مناقل من المشروع	المعتمد للمشروع (\$)				المبلغ الممنوع من تنفيذ	صافي التكلفة للمشروع (\$)	اجراءات المنقصة (مراحل المشروع)						المديرية	المكتب المعني بالتنفيذ	المجال الوارد في خطة المحليات	اسم المشروع	م			
	الاجملي المتبقي للمشروع	المنصرف ٢٠٢٢ م																المنصرف ٢٠٢١ م	2020	2020/2019	بيانات العقود (\$)			الخصميات	الإضافات	قيمة العقد	التكليف والبيت	والإرساء	فتح المظاريف						الإعلان	إقرار لجنة المناقصات	التراسة الفنية
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	5	4	3	2	1
										1,102	53,987							55,089		55,089							55,089	✓	✓	✓	✓	✓	صباح	الصندوق الاجتماعي للتنمية	المياه	تحسين البيئة المدرسية لعدد ٣ مدارس في مديرية صباح - محافظة البيضاء	19
										18,908	59,875							78,783		78,783							78,783	✓	✓	✓	✓	✓	الرياضية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	المياه	تحسين البيئة المدرسية لعدد من ٣ مدارس في مديرية الرياضيه - محافظة البيضاء	20
										255,261	85,087							340,348		340,348							340,348	✓	✓	✓	✓	✓	رداع	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	مدرسة بلقيس للبنات	21
										239,876	180,959							420,835		420,835							420,835	✓	✓	✓	✓	✓	رداع	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	مدرسة ابو الرجال	22
										93,867	166,876							260,743		260,743							260,743	✓	✓	✓	✓	✓	رداع	الصندوق الاجتماعي للتنمية	التعليم	مدرسة ٢٢ مايو	23
										102,500	0							102,500		102,500							102,500						القرشية	الصندوق الاجتماعي للتنمية	المياه	تأهيل غيل الضيق قرية جبرة-قيفة آل محن الظهرة - القريسية البيضاء	24





مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

م	اسم المشروع	المجال الوارد في خطة المحليات	المكتب المعني بالتنفيذ	المديرية	اجراءات المناقصة (مراحل المشروع)							بيانات العقود (\$) (\$)	صافي التكلفة للمشروع (\$) (\$)	المبلغ المسموح به من	لمعتمد للمشروع (\$)					الملاحظات																	
					الدراسة الفنية	إقرار لجنة المقاصد	الإعلان	فتح المظاريف	الارشاء والتكاليف	قيمة العقد	الإضافات				الخصومات	2020	المعد ٢٠٢٠	المعد ٢٠٢٢	اجمعي المعد للمشروع		مناقل من	مناقل الى المشروع	صافي المعد للمشروع	المتبقي من التكلفة (\$) (\$)	اسم المقاول	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد	تاريخ تسليم الموقع	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ الاستلام النهائي	حالة المشروع	نسبة الاجراء العملي	نسبة الاجراء العملي				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
25	شبكة الصرف الصحي لحارة الشرية - مدينة البيضاء-محافظة البيضاء	البينة	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء	✓	✓	✓	✓	✓	555,417	555,417	555,417	555,417	555,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,417							0%	0%		
26	مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي وأحواض شرب حيوانات والتشجير لقرية شباعة - آل غنيم - الشرية - البيضاء	النقد مقابل العمل	الصندوق الاجتماعي للتنمية	الشرية	✓	✓	✓	✓	✓	76,856	76,856	76,856	76,856	76,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,856	0	0						100%	100%		
27	مشروع تحسين الوضع الصحي والبيئي وأحواض شرب حيوانات والتشجير لقرية الزهيرية وما جاورها - عزلة الصنة - مديرية الطفة - البيضاء	النقد مقابل العمل	الصندوق الاجتماعي للتنمية	الطفة	✓	✓	✓	✓	✓	163,261	163,261	163,261	163,261	163,261	14,693	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	148,568	14,693	14,693					91%	100%		
28	دعم العملية التعليمية والتربوية لمدينة البيضاء - مديرية مدينة البيضاء - محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء	✓	✓	✓	✓	✓	213,500	213,500	213,500	213,500	213,500	85,400	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	128,100	85,400	85,400						60%	67%		
29	تزويد المدارس المستهدفة بالأثاث والوسائل التعليمية - مديرية مدينة البيضاء محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء	✓	✓	✓	✓	✓	126,600	126,600	126,600	126,600	126,600	37,980	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	88,620	37,980	37,980						70%	78%		
30	ترميم مدرسة الخنساء للبنات - حارة الفريد - مدينة البيضاء - محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء	✓	✓	✓	✓	✓	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	262,000						0%	0%		





مشاير الصندق الاجتماعي للتنمية حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

م	اسم المشروع	المجال الوارد في خطة المحليات	المكتب المعني بالتنفيذ	المديرية	اجراءات المناقصة (مراحل المشاير)										الملاحظات																						
					التدريسة الفنية	القرار لجنة المناقصات	الإعلان	فتح المظاريف والأرساء	التكفل والبت	قيمة العقد	الإضافات	الخصمييات	صافي التكلفة للمشروع (\$)	المبلغ الممنوح																							
١	٢	٣	٤	٥	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢
31	مدرسة السلام للبنات - مدينة البيضاء - محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء									408,200	408,200					408,200							0	408,200								0%	0%	
32	مدرسة الفاروق - حارة المخفاج - مدينة البيضاء - محافظة البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	مدينة البيضاء									209,750	209,750					209,750							0	209,750								0%	0%	
33	تحسين الوضع الصحي والبيئي واحواض وخزانات لقرية العمري والقلعة - آل منصور بني وهب - السوادية - البيضاء	البيئة	الصندوق الاجتماعي للتنمية	السوادية									59,740	59,740					59,740							16,130	43,610								27%	30%	
34	تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة وتزويدها بالوسائل التعليمية - مدينة ردرع - مديرية رداع - البيضاء	التعليم	الصندوق الاجتماعي للتنمية	رداع									115,363	115,363					115,363							57,682	57,682								50%	56%	
	إجمالي مشاير الصندوق الاجتماعي للتنمية												9,284,341	9,284,341					9,284,341							3,788,487	5,495,854								41%	45%	

محافظة العنقة رئيس المجلس المحلي  
أحمد علي إدريس

مدير عام مكتب التخطيط والتنمية  
محمد علي القبلي





مشاريع صندوق صيانة الطرق حتى ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

الملاحظات	نسبة تنفيذ المشروع		حالة المشروع	تاريخ الاستلام النهائي	تاريخ الاستلام الإجمالي	تاريخ تسليم الموقع	طريقة التعاقد	تاريخ التعاقد	اسم المقاول	المتبقي من التكلفة	اجملي المنصرف للمشروع حتى تاريخه	المنصرف خلال ٢٠٢٢ م	المنصرف خلال ٢٠٢١ م	المنصرف من سابق	صافي المتبقي للمشروع	مناقل إلى المشروع	مناقل من المشروع	المعتمد للمشروع					المبلغ ح من المالية	صافي التكلفة للمشروع	إجراءات المناقصة (مراحل المشروع)						المكتب المعني بالتنفيذ	المجال الوارد في خطة المحليات	اسم المشروع	م					
	نسبة الاجملي	نسبة الاجملي																المسح	2020	2020/2019	اجملي المتبقي للمشروع	المنصرف ٢٠٢٢ م			المنصرف ٢٠٢١ م	2020	2020/2019	الخصميات	الإضافات	قيمة العقد					التكليف والالتزام	الإرسال	فتح الظرف	الإعلان	القرار لجهة المصالحات
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	5	4	3	2	1		
	96%	87%	فيد التنفيذ			2020/06/10		2020/05/13	المؤسسة العامة للطرق	39,713,388	258,204,972	8,316,025	48,979,608	200,909,339	297,918,360			297,918,360				297,918,360	297,918,360	49,060,000	248,858,360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السعودية	المؤسسة العامة للطرق	رصف مدخل السوادية بطول ١ كم بتمويل من صندوق صيانة الطرق المرحلة الأولى	1			
	43%	38%	فيد التنفيذ			2021/03/11		2021/03/08	المؤسسة العامة للطرق	132,119,009	82,146,001	21,730,641	60,415,360		214,265,010			214,265,010				214,265,010	214,265,010			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المؤسسة العامة للطرق	رصف مدخل السوادية بطول ١ كم بتمويل من صندوق صيانة الطرق المرحلة الثانية	2		
	60%	54%	فيد التنفيذ			2020/08/15		2020/07/26	المؤسسة العامة للطرق	66,339,632	78,845,718	58,527,645		20,318,073	145,185,350			145,185,350				145,185,350	145,185,350			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رداع	المؤسسة العامة للطرق	صيانة بعض شوارع مدينة رداع ( رصف حجري لباب المحجري )	3	
	100%	100%							المؤسسة العامة للطرق	0	78,615,770	78,615,770			78,615,770			78,615,770				78,615,770	78,615,770			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المؤسسة العامة للطرق	أعمال الصيانة الروتينية بمركز رداع طريق رداع دمار	4		
	100%	100%							المؤسسة العامة للطرق	0	6,545,546	6,545,546			6,545,546			6,545,546				6,545,546	6,545,546						✓	✓				✓	✓	المؤسسة العامة للطرق	أعمال الصيانة الروتينية بمركز رداع طريق رداع - الرضمة	5	
	100%	100%							المؤسسة العامة للطرق	0	170,285,194	170,285,194			170,285,194			170,285,194				170,285,194	170,285,194							✓	✓				✓	✓	المؤسسة العامة للطرق	أعمال الصيانة الروتينية بمركز البيضاء - طريق عفار قنانية	6



